

SEPTIEMBRE

1 FOLIO MIDS	2 MUNICIPIO	3 LOCALIDAD	4 NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	5 RUBRO	6 MODALIDAD DE EJECUCION	7 PRESUPUESTO			8 AVANCE FISICO			9 BENEFICIADOS		14 CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	15 COMITÉ DE OBRA				
						6 APROBADO	7 EJERCIDO	8 SALDO	9 UNIDAD DE MEDIDA	10 CANTIDAD	11 %PORCENTAJE DE AVANCE	12 HABITANTES	13 VIVIENDAS		15 PRESIDENTE	16 SECRETARIO	17 VOCAL 1	18 VOCAL 2	19 VOCAL 3
137907	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA HUERTA , EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA.	DRENAJE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 120,222.78	\$ 68,989.32	\$ 51,233.46	ML	130	57%	56	14	SI	RODOLFO GARCIA MARTINEZ	JOSE ANTONIO ALVIZO RODRIGUEZ	JOSEFINA SEGURA MORA	VIRGINIA FLORES RIOS	ARMANDO VALVUENA RODRIGUEZ
65872	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA LA HUERTA, EN LA CALLE MIRAFLORES.	DRENAJE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 132,914.32	\$ 84,934.23	\$ 47,980.09	ML	130.46	64%	60	15	SI	JOSE NUÑEZ VALADEZ	MARIA DEL SOCORRO GARCIA GONZALES	ERIC OMAR CAMARENA LOPEZ		
65923	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PRIVADA OTILIO MONTAÑO.	DRENAJE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 85,827.15	\$ 59,479.02	\$ 26,348.13	ML	100	69%	60	12	SI	ELIZABETH AYALA COMPARAN	JOSE LUIS COMPARAN GARCIA	OSVALDO GOMEZ ZAVALA	LAURA ANDROMEDA SANCHEZ RODRIGUEZ	MARIA DE LA LUZ AYALA LOERA
65890	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	EL CAPULIN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE ESPERANZA.	DRENAJE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 99,787.13	\$ 86,663.57	\$ 13,123.56	ML	119	87%	88	22	SI	JORGE GONZALES VALADEZ	JOSE GONZALES VALADEZ	JAQUELINE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ	CECILIA HERNANDEZ GOMEZ	YULIANA LIZBETH GUZMAN HERNANDEZ
138515	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO (CASA DE LA CULTURA) EN VISTA HERMOSA.	URBANIZACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 184,649.58	\$ 117,821.62	\$ 66,827.96	M2	600	64%	60	55	SI	JOSE JUAN ALVARES CERDA	MARTHA RAMIREZ MERITO	MARGARITA CUEVAS GUTIERREZ	LORENA AMEZCUA ORNELAS	MARITZA YANETH AMEZCUA ORNELAS
65788	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA HUERTA, EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE INDEPENDENCIA.	DRENAJE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 93,174.51	\$ 73,866.60	\$ 19,307.91	ML	110	79%	60	13	SI	RODOLFO GARCIA MARTINEZ	JOSE ANTONIO ALVIZO RODRIGUEZ	JOSEFINA SEGURA MORA	VIRGINIA FLORES RIOS	ARMANDO VALVUENA RODRIGUEZ
138300	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	REHABILITACION DE CENTRO DE REINSENCION SOCIAL (DIF) EN VISTA HERMOSA.	URBANIZACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 250,000.00	\$ 113,346.09	\$ 136,653.91	M2	750	45%	20,954	5,240	si	JOSE JUAN ALVARES CERDA	MARTHA RAMIREZ MERITO	MARGARITA CUEVAS GUTIERREZ	LORENA AMEZCUA ORNELAS	MARITZA YANETH AMEZCUA ORNELAS
136758	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	EL CAPULIN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DESDE CALLE VASCO DE QUIROGA A CALLE PIPILA.	URBANIZACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,008,540.00	\$ 980,270.09	\$ 28,269.91	M2	2340	97%	172	43	SI	RICARDO CEJA URIBE	HUMBERTO CEJA FAJARDO	GLORIA MARIBEL RODRIGUEZ BARRAGAN	JENNYFER SOFIA CEJA RODRIGUEZ	ROGELIO BRISEÑO CERVANTES
137209	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO ORIENTE.	URBANIZACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 708,995.00	\$ 729,634.61	-\$ 20,639.61	M2	1645	100%	128	32	SI	REBECA MARISOL RUIZ GUTIERREZ	JESUS RAMIREZ MERITO	FELIX MUÑOZ RIOS	MA. DOLORES ARELLANO SANCHEZ	OSCAR ALEJANDRO ALVARADO ZAMORA
65335	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PRIVADA OTILIO MONTAÑO.	AGUA POTABLE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 44,878.37	\$ 34,165.18	\$ 10,713.19	ML	100	76%	60	12	SI	ELIZABETH AYALA COMPARAN	JOSE LUIS COMPARAN GARCIA	OSVALDO GOMEZ ZAVALA	LAURA ANDROMEDA SANCHEZ RODRIGUEZ	MARIA DE LA LUZ AYALA LOERA
137513	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	EL CAPULIN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE ALVARO OBREGON, DESDE CALLE LAZARO CARDENAS A LA CALLE LA ESPERANZA.	URBANIZACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 504,270.00	\$ 334,650.53	\$ 169,619.47	M2	1170	66%	52	14	SI	IGNACIO SILVA QUEZADA	MANUEL CRUZ MORA	LUIS ESPINOZA MARAVILLA	ANTONIO SILVA QUEZADA	MARIA YSABEL GUZMAN VILLA
138167	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PRIVADA INEPEPENDENCIA	AGUA POTABLE	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 68,010.12	\$ 13,419.60	\$ 54,590.52	ML	130	20%	108	27	SI	RODOLFO GARCIA MARTINEZ	JOSE ANTONIO ALVIZO RODRIGUEZ	JOSEFINA SEGURA MORA	VIRGINIA FLORES RIOS	ARMANDO VALVUENA RODRIGUEZ