

AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES

PROGRAMA	METAS	NOMBRE DE LA OBRA	METAS	UNIDAD	TOTAL FONDO III PRESUPUESTADO	ESTADO	AVANCE FISICO	TOTAL FONDO III EJERCIDO
FONDO III	594	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION	594	ML	\$ 154,394.78	TERMINADA	100.00%	\$ 154,394.78
FONDO III	1	REHABILITACION DEL POZO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN	1	POZO	\$ 200,256.60	TERMINADA	100.00%	\$ 200,256.60
FONDO III	930	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CAPITAN AZUETA EN VISTA HERMOSA MICHOACAN DESDE LA CALLE LEANDRO VALLE HASTA CALLE DEL RIO.	930	M2	\$ 746,787.94	TERMINADA	100.00%	\$ 746,787.94
FONDO III	168	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAPITAN AZUETA EN VISTA HERMOSA MICHOACAN DESDE LA CALLE LEANDRO VALLE HASTA CALLE DEL RIO	168	ML	\$ 50,006.01	TERMINADA	100.00%	\$ 50,006.01
FONDO III	102	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN DE LA CALLE EJIDO, DE LA CALLE RAMON TELLO HASTA LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA LA LOMA	102	ML	\$ 32,630.18	TERMINADA	100.00%	\$ 32,630.18
FONDO III	1315.12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN EN LA CALLE EL TAJO ENTRE CALLE FRANCISCO TAMAYO Y CALLE EJIDO, EN LA COLONIA GUADALUPANA	1315.12	M2	\$ 881,166.29	TERMINADA	100.00%	\$ 881,166.29
FONDO III	205	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE MICHOACAN	205	ML	\$ 197,195.67	TERMINADA	100.00%	\$ 197,195.67
FONDO III	2226	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LA LOCALIDAD DEL CAPULIN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA	2226	M2	\$ 597,456.46	TERMINADA	100.00%	\$ 597,456.46
FONDO III	480	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LA LOCALIDAD DEL CAPULIN, EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO ORIENTE	480	M2	\$ 89,756.20	TERMINADA	100.00%	\$ 89,756.20
FONDO III	318	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA	318	ML	\$ 232,302.27	TERMINADA	100.00%	\$ 232,274.60
FONDO III	318	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA	318	ML	\$ 78,891.50	TERMINADA	100.00%	\$ 78,891.50
FONDO III	80	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN, EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO ORIENTE	80	ML	\$ 61,339.89	TERMINADA	100.00%	\$ 58,671.39
FONDO III	138	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE LIMA HASTA CRUCE CON CALLE SIDRA	138	ML	\$ 102,110.21	TERMINADA	100.00%	\$ 115,327.24
FONDO III	980	COLECTOR PONIENTE DE LA CALLE EJIDO HASTA EL CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE MICHOACAN	980	ML	\$ 1,950,000.00	TERMINADA	100.00%	\$ 1,950,000.00
FONDO III	2450	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE PILARES EN LA CALLE PRINCIPAL	2450	M2	\$ 599,256.00	TERMINADA	100.00%	\$ 573,960.58
FONDO III	185	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DE LA CALLE SAN BENITO A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	185	ML	\$ 85,222.81	TERMINADA	100.00%	\$ 73,850.00
FONDO III	185	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DE LA CALLE ALFALFA A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	185	ML	\$ 78,643.60	TERMINADA	100.00%	\$ 67,591.69
FONDO III	145	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE PRIVADA ALFALFA A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	145	ML	\$ 90,130.49	TERMINADA	100.00%	\$ 86,049.45
FONDO III	40	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES PRIVADA ALFALFA Y CALLE ALFALFA	40	ML	\$ 24,831.61	TERMINADA	100.00%	\$ 24,831.61
FONDO III	1015	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAGO DE ZIRAHUEN	1015	M2	\$ 25,952.46	TERMINADA	100.00%	\$ 623,113.66
FONDO III	744	PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, EN LA CALLE GALEANA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A ZAMORA	744	M2	\$ 404,027.62	TERMINADA	100.00%	\$ 404,027.62
FONDO III	708	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA LIBRE A ZAMORA	708	M2	\$ 431,802.21	TERMINADA	100.00%	\$ 431,802.21
FONDO III	1	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE PILARES , EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	1	PZA	\$ 229,212.48	TERMINADA	100.00%	\$ 229,212.48
FONDO III	526	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LAS LIMAS EN LAS CALLES LIMON, NARANJA Y TORONJO EN LA POBLACION DE VISTA HERMOSA MICHOACAN	526	ML	\$ 254,596.50	TERMINADA	100.00%	\$ 254,596.50
FONDO III	120	ELECTRIFICACION DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA Y TRANSFORMADOR MONOFASICO DE QUINCE KVA, EN LA COLONIA SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN LA CALLE PINO, ENTRE CALLES PIRUL Y NOGAL	120	ML	\$ 70,081.66	PROCESO CFE	75.00%	\$ 70,081.66
FONDO III	112	TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA TELESECUNDARIA DEL ALVAREÑO, (UNICAMENTE SUMINISTRO DE ACERO PARA LA ESTRUCTURA Y LAMINAS.) MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN.	500	M2	\$ 239,524.60	TERMINADA	100.00%	\$ 239,524.60
FONDO III	48	CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ALVAREÑO, HASTA EL FINAL DE LA CALLE RIO LERMA	270	ML	\$ 77,467.02	PROCESO CFE	75.00%	\$ 77,467.02